



- 1A Fase 1A Kapelmeesterlaan**  
*Uitvoering: gereed*
- 2A Fase 2A Paganinistraat**  
*Uitvoering: gereed*
- 2B Fase 2B Paganinistraat**  
*Uitvoering van eind februari 2026 t/m eind maart 2026*
- 3A Fase 3A Vivaldistraat**  
*Uitvoering: begin maart 2026 t/m medio april 2026*
- 3B Fase 3B Vivaldistraat**  
*Uitvoering van medio april 2026 t/m medio mei 2026*
- 3C Fase 3C Vivaldistraat**  
*Uitvoering van begin mei 2026 t/m begin juni 2026*
- 4A Fase 4A Paganinihof**  
*Uitvoering van begin juni t/m medio juni 2026*
- 4B Fase 4B Paganinihof**  
*Uitvoering van medio juni t/m eind juni 2026*
- 4C Fase 4C Paganinihof**  
*Uitvoering van eind juni t/m medio juli 2026*
- 1B Fase 1B Kapelmeesterlaan**  
*Uitvoering van eind augustus t/m begin oktober 2026*
- 5A Fase 5A Kapelmeesterlaan**  
*Uitvoering van begin september t/m medio oktober 2026*
- 5B Fase 5B Kapelmeesterlaan**  
*Uitvoering van eind september t/m eind oktober 2026*

Project: Groot onderhoud Kapelmeesterlaan

Onderdeel: Faseringstekening

Oprachtgever: Gemeente Tilburg

Datum: 12-12-2025  
 Formaat: A1  
 Schaal: nvt  
 Get.: JW  
 Projectnr.: 2115120  
 Tekeningnr.: 1

Revisie:	Gewijzigd:	Door:

vander Zanden  
 Van der Zanden Moergestel BV  
 Postbus 52  
 5066 ZH Moergestel  
 Tel: 013 513 13 37  
 Fax: 013 513 29 10  
 Info@vanderzanden.nl  
 www.vanderzanden.nl