Aan de bewoners van: Lange Mees en Wolfakkerstraat

Betreft: Update werkzaamheden Lange Mees en Wolfakkerstraat

Aanleiding:

Wij als fa. Van der Zanden uit Moergestel zijn in opdracht van de gemeente het project "Herinrichting Lange Mees e.o." te Veldhoven aan het uitvoeren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken. Middels deze brief willen wij u een update geven over de werkzaamheden aan de Wolfakkerstraat en Lange Mees.

Lange Mees

Afgelopen periode zijn er in Lange Mees tijdelijk geen werkzaamheden uitgevoerd i.v.m. een onvoorziene waterleiding in de straat. Deze moest eerst door Brabant Water verwijderd worden voordat wij verder konden gaan met de aanleg van de riolering. Dit is inmiddels gebeurd en momenteel zijn we dan ook weer druk bezig met de rioleringswerkzaamheden in Lange Mees.

We verwachten dat aan het einde van deze week de hoofdriolering tot en met de kruising Wolfakkerstraat is aangelegd. Vervolgens worden de huisaansluitingen vervangen, de puinfundering aangebracht en de nieuwe bestrating aangelegd. Naar verwachting nemen de werkzaamheden in dit gedeelte van Lange Mees tot begin/medio oktober in beslag. Wel blijven we natuurlijk afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Wolfakkerstraat

Eind augustus hebben we de straat opgebroken voor uitvoering werkzaamheden aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven. Deze werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en geheel gereed. Zodra we met de rioleringswerkzaamheden in Lange Mees bij de kruising met Wolfakkerstraat aankomen werken we vervolgens de Wolfakkerstraat in. Naar verwachting gaan we volgende week starten met de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in Wolfakkerstraat. Naar verwachting nemen de totale werkzaamheden in Wolfakkerstraat tot eind oktober in beslag. Ook hier blijven we natuurlijk wel afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden.

We begrijpen dat door de onvoorziene stagnatie de uitvoering enige weken langer gaat duren dan vooraf is aangegeven en daardoor de bereikbaarheid van uw woning ook een langere tijd beperkt is en u extra overlast ervaart. Echter we doen ons best om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat u snel kunt genieten van de nieuwe inrichting van de straat.

Contact:

Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joop Willems te bereiken via onderstaande communicatiemiddelen:

Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar voor calamiteiten)

Project-email: langemees@vanderzanden.nl

Projectwebsite: Op onze website, www.vanderzanden.nl kunt u onder het kopje projecten en vervolgens projectinformatie ook digitaal alle projectinformatie inzien.

Omgevingsapp: Op de digitale omgevingsapplicatie staat alle actuele informatie van het project weergegeven. Via de omgevingsapp kunt u ook uw vragen stellen, melding indienen of feedback geven. Als u gebruik wil maken van de omgevingsapp en op de hoogte wil blijven van actuele informatie, bewonersbrieven en andere meldingen kunt u zich bij de omgevingsapp aanmelden. Zo blijft u altijd up-to-date over de werkzaamheden en planning van het project. U kunt zich aanmelden via www.eentevredenomgeving.nl of scan direct de QR-code:

SCAN ME